

## АКТ

### о результатах контроля исполнения концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования Таштагольский муниципальный район

г.Таштагол

31 октября 2022 года

Муниципальное образование «Таштагольский муниципальный район», от имени которого выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом Таштагольского муниципального района в лице Председателя комитета Дайбовой Натальи Викторовны, действующего на основании Положения «О Комитете по управлению муниципальным имуществом Таштагольского муниципального района», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло» в лице директора Общества Болдыкова Геннадия Филипповича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась с 03 октября 2022 года г. по 27 октября 2022 года.

Проверяемый период: по состоянию на 01.10.2022 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

2. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением. Фактов передачи муниципального имущества третьим лицам без согласия собственника не установлено.

3. Во исполнение п.1.1. Концессионного соглашения № 1 от 30.12.2020г. Концессионер выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы):

- проведена реконструкция канализационного коллектора в г.Таштагол по ул.Партизанская от дома 68 до дома 74, с заменой стальных труб  $D=273\text{мм}$  на трубы ВЧШГ  $D=500\text{мм}$  канализационной сети протяженностью 200м. 1042,366.р.;

- проведена реконструкция канализационного коллектора в г.Таштагол по ул.Партизанская, 63 до моста через р.Малый Шалыменок в район ул.Ноградская, с заменой труб ПНД  $D=315\text{мм}$  на трубы ВЧШГ  $D=500\text{мм}$  канализационной сети протяженностью 300м. – 1 087,310т.р.;

- проведен монтаж комплекса установки для электрохимического синтеза раствора оксидантов «Аквахлор-500» на очистных сооружениях канализации в пгт.Мундыбаш - 1500,0 т.р.


Концессионер не выполнил работы по модернизации канализационной насосной станции № 6 в г.Таштагол, ул.Советская с установкой электротехнического оборудования, автоматики, насосных агрегатов СМ 125-80- 2 ед. с обвязкой сопутствующих материалов.

В соответствии с Концессионным соглашением № 1 от 30.12.2020 г. Концессионер обязан учитывать объект соглашения и иное передаваемое ему имущество на своем балансе обособленно от своего имущества и производит соответствующее начисление амортизации.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны.

**Подписи:**

**Председатель Комитета  
по управлению муниципальным  
имуществом Таштагольского  
муниципального района**



**Н.В.Дайбова**

**Директор  
Общества с ограниченной  
ответственностью «Тепло»**



**Г.Ф.Болдыков**